



# แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารทอง

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตาม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2569

(นายวสันต์ อินทร์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

**สรุปรายงานผลการดำเนินงาน**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**  
**รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชังได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2569 ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 ซึ่งงานจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม มีความชัดเจนมากขึ้นและ ยังเป็น เครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดพ่วงระยะเวลาในการบริหารงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการ วางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้ติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 1 สำนัก 2 กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2569 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 ถึงมีนาคม 2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมสรุปได้ดังนี้

|  |                  |               |       |
|--|------------------|---------------|-------|
| โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน           | จำนวน 40 โครงการ |               |       |
| รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | จำนวน 40 โครงการ |               |       |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ                         | จำนวน 17 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | 42.50 |
| ระหว่างดำเนินการ                           | จำนวน 4 โครงการ  | คิดเป็นร้อยละ | 12.12 |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ                         | จำนวน 19 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ | 57.57 |
| ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ                        | จำนวน 0 โครงการ  | คิดเป็นร้อยละ | 0     |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |   |   |                |                        |      |      |          |      |       |       |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |                |                      |      |                  |                    |            |
|--|---|---|----------------|------------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|---|----------------|----------------------|------|------------------|--------------------|------------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |      |       |   | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |      |                  |                    |            |
|  |   |   |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |   |                |                      |      |                  |                    |            |
|  |   |   |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    |                |                      | ส.ค. | ก.ย.             |                    |            |
| ๑  | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเท้าและเสาชธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง                           | เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเท้าและเสาชธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง   | ๓๔๙,๐๐๐        |                        |      |      |          | ←    | →     |       |      |       |   |                |                      |      | ระหว่างดำเนินการ | -                  |            |
| ๒  | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกึ่งประชิด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง  | เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. ถนนกึ่งประชิดด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง | ๕๐๐,๐๐๐        |                        |      |      |          |      |       |       |      |       |   | ←              | →                    |      |                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๓  | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง   | เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง   | ๕๐๐,๐๐๐        |                        |      |      | ←        | →    |       |       |      |       |   |                |                      |      |                  | ระหว่างดำเนินการ   | -          |
| ๔  | โครงการถมดินบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง                                | เพื่อจัดทำโครงการถมดินบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง        | ๕๐๐,๐๐๐        |                        |      |      |          | ←    | →     |       |      |       |   |                |                      |      |                  | ระหว่างดำเนินการ   | -          |
| ๕  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง   | เพื่อจัดทำโครงการภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง                          | ๒๐๖,๐๐๐        |                        |      |      |          |      |       |       |      |       |   | ←              | →                    |      |                  | ระหว่างดำเนินการ   | -          |
| ๖  | โครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้านขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. บริเวณบ้านก้านันธีรยุทธ์ สุขเกษม หมู่ที่ ๔ ตำบลทางกลาง        | ก่อสร้างถังประปา จำนวน ๑ แห่ง   | ๕๐๐,๐๐๐        | ←                      | →    |      |          |      |       |       |      |       |   |                |                      |      |                  | ดำเนินการแล้ว      | ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๗  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณข้างบ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชธง | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร  | ๑๖๔,๖๐๐        |                        |      |      |          |      |       | ←     | →    |       |   |                |                      |      |                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |  |   |                |                        |      |      |      |      |       |          |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |      |      |                |                      |              |
|--|--|---|----------------|------------------------|------|------|------|------|-------|----------|------|---|------|------|------|----------------|----------------------|--------------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |          |      |   |      |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |              |
|  |  |   |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      |      |      |       | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |   |      |      |      |                |                      |              |
|  |  |   |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.                                   | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |              |
| ๘  | โครงการปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาครูเชียร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาช้าง | ปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาครูเชียร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร | ๑,๘๒๙,๐๐๐      |                        | ←    | →    |      |      |       |          |      |   |      |      |      |                | ดำเนินการแล้ว        | ๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๙  | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณบ้านนางประเทืองคุ้มภัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาช้าง                            | ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร  | ๔๙๘,๐๐๐        |                        |      | ←    | →    |      |       |          |      |   |      |      |      |                | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | -            |
| ๑๐                                       | โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลายายเฮง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลทางกลาง    | ปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร                                | ๙๙๙,๐๐๐        | ←                      | →    |      |      |      |       |          |      |   |      |      |      |                | ดำเนินการแล้ว        | ๗๗๖,๐๐๐.๐๐   |
| ๑๑                                       | โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบริเวณคลองตาชั้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลทางกลาง                                    | ก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร  | ๔๙๖,๐๘๖        |                        |      |      |      |      |       | ←        | →    |   |      |      |      |                | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | -            |
| ๑๒                                       | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง   | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร   | ๑,๙๒๑,๐๐๐      |                        |      |      |      |      | ←     | →        |      |   |      |      |      |                | ระหว่างดำเนินการ     | -            |
| ๑๓                                       | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลทางกลาง  | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร   | ๑,๘๙๕,๐๐๐      |                        |      |      |      |      | ←     | →        |      |   |      |      |      |                | ระหว่างดำเนินการ     | -            |
| ๑๔                                       | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้าน นายวิโรจน์ โหมสิน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาช้าง                        | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  | ๓๔๔,๑๐๐        |                        |      |      |      |      |       | ←        | →    |   |      |      |      |                | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | -            |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |  |  |                |                        |      |      |          |      |       |       |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |      |                |                      |                    |   |
|--|--|--|----------------|------------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|---|------|------|----------------|----------------------|--------------------|---|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |      |       |   |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                    |   |
|  |  |  |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |   |      |      |                |                      |                    |   |
|  |  |  |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |                    |   |
| ๑๕                                       | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าบ้าน นางบุญปลูก ทองคำสุข ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาช้าง   | ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร  | ๓๒๓,๔๐๐        |                        |      |      |          |      | ←     | →     |      |       |   |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๑๖                                       | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางบุญช่วย บรรทัดเที่ยง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง                    | ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถนนผิวทางลาดยาง เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร  | ๓๒๖,๗๐๐        |                        |      | ←    | →        |      |       |       |      |       |   |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๑๗                                       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางทวย มีบุญยะกิจ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาช้าง   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร                                  | ๓๕๙,๗๐๐        |                        |      |      |          |      |       | ←     | →    |       |   |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๑๘                                       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายสำรวย คำสุทธิ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทางกลาง  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร                                   | ๑๗๑,๖๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       | ←     | →    |       |   |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๑๙                                       | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณข้างบ้านนายนิยม พรหมมี ถึงบริเวณข้าง บ้านนายสุบิน ถือสัตย์เที่ยง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาช้าง     | ก่อสร้างถนนฯ จำนวน ๑ แห่ง  | ๓๔๓,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |      | ←     | →                                       |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๒๐                                       | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณข้างบ้านนายปัญญา คุ้มสมบัติ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาช้าง | ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถนนผิวทางลาดยาง เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร | ๓๐๙,๙๐๐.๐๐     |                        |      | ←    | →        |      |       |       |      |       |   |      |      |                |                      | ระหว่างดำเนินการ   | - |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |   |   |                |                        |      |      |          |      |       |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |       |      |      |      |                |                      |   |                    |              |
|--|---|---|----------------|------------------------|------|------|----------|------|-------|-------|---|-------|------|------|------|----------------|----------------------|---|--------------------|--------------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |   |                    |              |
|  |   |   |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      |   |                    |              |
|  |   |   |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.                                    | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |   |                    |              |
| ๒๑                                       | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมเชื่อมกันดิน (ทางเข้า อบต.) หมู่ที่ ๑ ตำบลทางกลาง (แผนดำเนินงานที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.๒๕๖๗) | ก่อสร้างถนนฯ จำนวน ๑ แห่ง   | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -            |
| ๒๒                                       | โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้างแผนดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.๒๕๖๘)                               | ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้างจำนวน ๑ อาคาร                             | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -            |
| ๒๓                                       | โครงการก่อสร้างเสาช้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง (แผนดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.๒๕๖๘)  | ก่อสร้างเสาช้าง จำนวน ๑ แห่ง  | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -            |
| ๒๔                                       | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน   | ๘,๙๘๔,๔๐๐.๐๐   |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ดำเนินการแล้ว      | ๔,๘๘๔,๒๐๐.๐๐ |
| ๒๕                                       | เบี้ยยังชีพความพิการ  | จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ        | ๒,๐๔๔,๘๐๐.๐๐   |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ดำเนินการแล้ว      | ๑,๐๘๓,๖๐๐.๐๐ |
| ๒๖                                       | โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)                  | เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  | ๑๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -            |
| ๒๗                                       | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ | ๖,๐๐๐.๐๐       |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ดำเนินการแล้ว      | ๓,๕๐๐.๐๐     |
| ๒๘                                       | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการสมาชิก อบต.และผู้บริหาร   | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                | ←                    | → | ดำเนินการแล้ว      | ๑๗๘,๐๔๒.๙๐   |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |  |  |                |                        |      |      |          |      |       |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |       |      |      |      |                |                      |                    |   |
|--|--|--|----------------|------------------------|------|------|----------|------|-------|-------|---|-------|------|------|------|----------------|----------------------|--------------------|---|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                    |   |
|  |  |  |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      |                    |   |
|  |  |  |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.                                    | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |                    |   |
| ๒๙                                       | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน   | ๓๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๓๐                                       | โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ                                       | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การดำเนินการกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ                                  | ๔๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๓๑                                       | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี   | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษี   | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๓๒                                       | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตรทบทวน   | จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนจำนวน ๑ ครั้ง  | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๓๓                                       | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ                                  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย                           | ๙๕,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๓๔                                       | โครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน                        | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. ฯลฯ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |
| ๓๕                                       | โครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกันสาธารณภัยให้ประชาชน   | เพื่อส่งเสริมความรู้ในการป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชน  | ๑๕,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |  |  |                |                        |      |      |      |      |          |       |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |                |                      |      |                    |            |
|--|--|--|----------------|------------------------|------|------|------|------|----------|-------|------|---|------|----------------|----------------------|------|--------------------|------------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |          |       |      |   |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |      |                    |            |
|  |  |  |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      |      |      | พ.ศ.๒๕๖๙ |       |      |   |      |                |                      |      |                    |            |
|  |  |  |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.    | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.                                   | ก.ค. |                |                      | ส.ค. | ก.ย.               |            |
| ๓๖                                       | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕             | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | ←                      |      |      |      |      |          |       |      |   |      |                |                      |      | ดำเนินการแล้ว      | ๔๓๒.๐๐     |
| ๓๗                                       | โครงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชนด้านงานการแพทย์ฉุกเฉิน   | ๕,๐๐๐.๐๐       | ←                      |      |      |      |      |          |       |      |   |      |                |                      |      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๓๘                                       | โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอบต.เสาช้าง   | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  | ๕๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      | ←    |      |          |       |      |   |      |                |                      |      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๓๙                                       | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมัน ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ | เพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น จัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ในการทำหมัน   | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |      | ←    |          |       |      |   |      |                |                      |      | ดำเนินการแล้ว      | ๑๒๕,๙๒๐.๐๐ |
| ๔๐                                       | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย                             | ๑๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      | ←    |          |       |      |   |      |                |                      |      | ดำเนินการแล้ว      | ๕,๖๕๒.๐๐   |
| ๔๑                                       | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/กิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                         | ๒๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      |      |          |       |      |   | ←    |                |                      |      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๔๒                                       | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีและครอบครัว   | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี การส่งเสริมการทำเทียมกันระหว่างชายและหญิงฯ | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | ←                      |      |      |      |      |          |       |      |   |      |                |                      |      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |   |  |                |                        |      |      |      |      |       |          | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |       |      |      |      |                |                      |                    |           |
|--|---|--|----------------|------------------------|------|------|------|------|-------|----------|---|-------|------|------|------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |          |   |       |      |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                    |           |
|  |   |  |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      |      |      |       | พ.ศ.๒๕๖๙ |   |       |      |      |      |                |                      |                    |           |
|  |   |  |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค.                                    | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |                    |           |
| ๔๓                                       | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ         | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมเช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ยกระดับ คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมศักยภาพของคน พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ | ๕๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      |      |       |          |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -         |
| ๔๔                                       | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ      | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ การพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ   | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |      |      |       |          |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -         |
| ๔๕                                       | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสร้างความรู้สึกสามัคคีของประชาชนในชุมชน   | ๒๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      |      |       |          |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -         |
| ๔๖                                       | โครงการรัฐพิธี  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม งานปกป้องสถาบันฯลฯ   | ๒๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      |      |       |          |   |       |      |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -         |
| ๔๗                                       | อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี                                   | เพื่ออุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน   | ๒๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      |      |       |          |   |       |      |      |      |                |                      | ดำเนินการแล้ว      | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |  |  |                |                        |      |      |          |      |       |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |       |      |      |                |                      |                    |            |
|--|--|--|----------------|------------------------|------|------|----------|------|-------|-------|---|-------|------|------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                    |            |
|  |  |  |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |       |   |       |      |      |                |                      |                    |            |
|  |  |  |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.                                    | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                |                      | ก.ย.               |            |
| ๔๘                                       | โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา  | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษารวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  | ๓๐๒,๔๒๕.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |                |                      | ดำเนินการแล้ว      | ๒๙๐,๕๙๘.๐๐ |
| ๔๙                                       | ค่าอาหารเสริม (นม)   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียนในเขต ดังนี้<br>๑. โรงเรียนวัดเสาช้าง<br>๒.โรงเรียนวัดทางกลาง<br>๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเสาช้างและโรงเรียนวัดทางกลาง | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |                |                      | ดำเนินการแล้ว      | ๑๗๔,๑๑๓.๗๐ |
| ๕๐                                       | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   | เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.เสาช้าง   | ๑,๐๐๙,๘๐๐.๐๐   | ↔                      |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      | ↔              |                      | ดำเนินการแล้ว      | ๔๑๔,๔๐๐.๐๐ |
| ๕๑                                       | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ   | จัดทำโครงการส่งเสริม หรือสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน ฯลฯ  | ๕๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      | ←        |      |       |       |   |       |      |      | →              |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๕๒                                       | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม   | ๑๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      | ←        |      |       |       |   |       |      |      | →              |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๕๓                                       | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   | ๗๐,๐๐๐.๐๐      | ←                      |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |                | →                    | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๕๔                                       | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืช   | ๑๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      | ←        |      |       |       |   |       |      |      |                | →                    | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๕๕                                       | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีทักษะ มีประสบการณ์มากขึ้น   | ๘๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      | ↔    |          |      |       |       |   |       |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |
| ๕๖                                       | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   | เพื่อดำเนินการจัดงานเพื่อส่งเสริม จัดงานประเพณีลอยกระทง  | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     | ↔                      |      |      |          |      |       |       |   |       |      |      |                |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |  |  |                |                        |      |      |      |      |       |          |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |      |                |                      |                    |          |
|--|--|--|----------------|------------------------|------|------|------|------|-------|----------|------|-------|---|------|------|----------------|----------------------|--------------------|----------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม  | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ                                    | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |          |      |       |   |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                    |          |
|  |  |  |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      |      |      |       | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |   |      |      |                |                      |                    |          |
|  |  |  |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |                    |          |
| ๕๗                                       | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน                             | เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ         | ๘,๐๐๐.๐๐       |                        |      |      |      |      |       |          |      |       |   |      |      | ↔              |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -        |
| ๕๘                                       | โครงการจัดงานสงกรานต์                                    | เพื่อดำเนินการจัดงานเพื่อส่งเสริม จัดงานประเพณีสงกรานต์                      | ๙๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      |      |       |          |      |       |   |      |      | ↔              |                      | ดำเนินการแล้ว      | ๘๔๙๗๗.๕๐ |
| ๕๙                                       | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานท่องเที่ยวภายในเขต อบต.เสาช้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ อบต.เสาช้าง  | ๕,๐๐๐.๐๐       |                        |      |      |      |      |       |          |      |       |   |      |      | ↔              |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -        |
| ๖๐                                       | อุดหนุนส่วนราชการ  | ตามโครงการจัดงานลอยกระทงฟ้าอยุธยา มรดกโลก และงานกาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ๔๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      |      |      |       |          |      |       |   |      |      | ↔              |                      | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -        |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ผลความหน้า รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ |   |   |                |                        |      |      |          |      |       |       |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |      |                |                      |           |
|--|---|---|----------------|------------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|---|------|------|----------------|----------------------|-----------|
| ที่                                      | โครงการ / กิจกรรม   | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |      |       |   |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |           |
|  |   |   |                | พ.ศ.๒๕๖๘               |      |      | พ.ศ.๒๕๖๙ |      |       |       |      |       |   |      |      |                |                      |           |
|  |   |   |                | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |           |
| ๖๑                                       | โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและจนท.รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง                    | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | ←                      | →    |      |          |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้ว        | ๒๘,๑๑๐.๐๐ |
| ๖๒                                       | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | ๘๐,๐๐๐.๐๐      |                        |      |      | ←        | →    |       |       |      |       |   |      |      |                | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | -         |
| ๖๓                                       | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.เสาช้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาช้าง | เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.เสาช้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาช้าง                                     | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐     |                        |      |      | ←        | →    |       |       |      |       |   |      |      |                | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | -         |