



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตาม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2569

(นายวสันต์ อินทร์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชังได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2569 ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 ซึ่งงานจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม มีความชัดเจนมากขึ้นและ ยังเป็น เครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดช่วงเวลาในการบริหารงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี การวางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้ติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 1 สำนัก 2 กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2569 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 ถึงมีนาคม 2569) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมสรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน 60 โครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	จำนวน 60 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.33
ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.66
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.66
ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเท้าและเสาชิงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	349,000.00	-	349,000.00			✓	กองช่าง	-	
2	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กกอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	500,000.00	-	500,000.00			✓	กองช่าง	-	
3	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	500,000.00	-	500,000.00			✓	กองช่าง	-	
4	โครงการถมดินบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	500,000.00	-	500,000.00			✓	กองช่าง	-	
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	206,000.00	-	206,000.00			✓	กองช่าง	-	
6	โครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลบ.ม. บริเวณบ้านกำนันธีรยุทธ สุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง	500,000.00	498,000.00	2,000.00	✓			กองช่าง	1 สิงหาคม 68 - 19 กุมภาพันธ์ 69	
7	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณข้างบ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง	164,600.00	-	164,600.00			✓	กองช่าง	-	
8	โครงการปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาครูเขียร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเสาชิง	1,829,000.00	1,240,000	589,000.00	✓			กองช่าง	1 พฤษภาคม 68 - 13 พฤศจิกายน 2569	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
9	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณบ้านนางประเทืองคุ้มภัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลเสาช้าง	498,000.00	-	498,000.00			✓	กองช่าง		
10	โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาอายุเฮง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง	999,000.00	776,000	223,000.00	✓			กองช่าง	1 ตุลาคม 68 - 29 มกราคม 2569	
11	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบริเวณคลองตาขัน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง	496,086.00	-	496,086.00			✓	กองช่าง	-	
12	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	1,921,000.00	-	1,921,000.00			✓	กองช่าง	-	
13	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง	1,895,000.00	-	1,895,000.00			✓	กองช่าง	-	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้าน นายวิโรจน์ โฉมฉิน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาช้าง	344,100.00	-	344,100.00			✓	กองช่าง	-	
15	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าบ้าน นางบุญปลุก ทองคำสุข ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 172 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลเสาช้าง	323,400.00	-	323,400.00			✓	กองช่าง	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
16	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางบุญช่วย บรรทัดเที่ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	326,700.00	-	326,700.00			✓	กองช่าง	-	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางทวย มีบุญยะกิจ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลเสาชาง	359,700.00	-	359,700.00			✓	กองช่าง	-	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายสำรวย คำสุทธิ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง	171,600.00	-	171,600.00			✓	กองช่าง	-	
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บริเวณข้างบ้านนายนิม พรหมมี ถึงบริเวณข้างบ้านนายสุบิน ถีสัตย์เที่ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลเสาชาง	343,000.00	-	343,000.00			✓	กองช่าง	-	
20	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายปัญญา คุ่มสมบัติ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 73 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชาง	309,900.00	-	309,900.00			✓	กองช่าง	-	
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชาง	499,926.28	-	499,926.28	✓			กองช่าง	- 21 มกราคม 2569	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
22	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมเชื่อมกันดิน (ทางเข้า อบต.) หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง (แผนดำเนินงานที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2567)	1,500,000.00	-	1,500,000.00			✓	กองช่าง	-	
23	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้างแผนดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2568)	2,000,000.00	-	2,000,000.00			✓	กองช่าง	-	
24	โครงการก่อสร้างเสาช้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง (แผนดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2568)	260,000.00	-	260,000.00			✓	กองช่าง	-	
25	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,984,400.00	4,884,200.00	4,100,200.00	✓			สำนักปลัด	ทุกวันที่ 10 ของเดือน	
26	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,044,800.00	1,083,600.00	961,200.00	✓			สำนักปลัด	ทุกวันที่ 10 ของเดือน	
27	โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแล การจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)	10,000.00	-	10,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
28	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	3,500.00	2,500.00	✓			สำนักปลัด	ทุกวันที่ 10 ของเดือน	
29	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300,000.00	178,042.90	121,957.10	✓			สำนักปลัด	1 ธันวาคม 2568 - 9 มกราคม 2569	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
30	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	30,000.00	-	30,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
31	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	40,000.00	-	40,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
32	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี	250,000.00	-	250,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
33	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตรทบทวน	120,000.00	-	120,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
34	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	95,000.00	-	95,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
35	โครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	200,000.00	-	200,000.00			✓	สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
36	โครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกันสาธารณสุขภัยให้ความรู้แก่ประชาชน	15,000.00	-	15,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
37	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	10,000.00	432	9,568.00	✓			สำนักปลัด	25 มีนาคม 2569 - 25 มีนาคม 2569	
38	โครงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล	5,000.00	-	5,000.00			✓	สำนักปลัด		
39	โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอบต.เสาช้าง	50,000.00	-	50,000.00			✓	สำนักปลัด		
40	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมัน ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณา	200,000.00	125,920.00	74,000.00	✓			สำนักปลัด	19 มีนาคม 2569 - 19 มีนาคม 2569	
41	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	10,000.00	5,652.00	4,348.00	✓			สำนักปลัด	9 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2569	
42	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	-	20,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
43	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีและครอบครัว	30,000.00	-	30,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
44	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	50,000.00	-	50,000.00			✓	สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
45	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	260,000.00	-	260,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
46	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	20,000.00	-	20,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
47	โครงการรัฐพิธี	20,000.00	-	20,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
48	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	20,000.00	20,000.00	-	✓			สำนักปลัด	30 ตุลาคม 2568 - 30 ตุลาคม 2568	
49	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา	302,425.00	290,598.00	1,182,700.00	✓			สำนักปลัด	4 พฤศจิกายน 2568 และมกราคม 2569	
50	ค่าอาหารเสริม (นม)	570,000.00	174,113.70	395,887.00	✓			สำนักปลัด	ทุกวันสิ้นเดือน (วันทำการ) ของทุกเดือน	
51	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,009,800.00	414,400.00	595,400.00	✓			สำนักปลัด	ทุกวันสิ้นเดือน (วันทำการ) ของทุกเดือน	
52	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ	50,000.00	-	50,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
53	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	10,000.00	-	10,000.00			✓	สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ทำเนิการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
54	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,000.00	-	70,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
55	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000.00	-	10,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
56	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	-	80,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
57	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	-	100,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
58	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน	8,000.00	-	8,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
59	โครงการจัดงานสงกรานต์	90,000.00	-	90,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานท่องเที่ยวภายในเขต อบต.เสาช้าง	5,000.00	-	5,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
61	อุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	-	40,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
62	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง	62,000.00	42,240.00	19,760.00	✓			สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2569 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หน่วยงานที่ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
63	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	80,000.00	-	80,000.00			✓	สำนักปลัด	-	
64	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.เสาช้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาช้าง	250,000.00	-	250,000.00			✓	สำนักปลัด	-	