

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเท้าและเสาชธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง	เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเท้าและเสาชธงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	349,000					←	→								ระหว่างดำเนินการ	-	
2	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง	เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	500,000												←	→		ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง	เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง	500,000					←	→									ระหว่างดำเนินการ	-
4	โครงการถมดินบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง	เพื่อจัดทำโครงการถมดินบริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	500,000					←	→									ระหว่างดำเนินการ	-
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง	เพื่อจัดทำโครงการภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	206,000												←	→		ระหว่างดำเนินการ	-
6	โครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลบ.ม. บริเวณบ้านก้านันธีรยุทธ สุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างถังประปา จำนวน 1 แห่ง	500,000	←	→													ดำเนินการแล้ว	498,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณข้างบ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชธง	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร	164,600						←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8	โครงการปรับปรุง ต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาครูเชียร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเสาชาง	ปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร	1,829,000		←	→											ดำเนินการแล้ว	1,240,000.00
9	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณบ้านนางประเทือง คุ่มภัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชาง	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร	498,000			←	→										ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
10	โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลายายเฮง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง	ปรับปรุงต่อเติมถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทาง คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร	999,000	←	→												ดำเนินการแล้ว	776,000.00
11	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบริเวณคลองตาขัน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	496,086							←	→						ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
12	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	1,921,000					←	→								ระหว่างดำเนินการ	-
13	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	1,895,000							←	→						ระหว่างดำเนินการ	-
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณข้างบ้าน นาย วิโรจน์ โฉมฉิน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร	344,100								←	→					ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569											รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ								
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
15	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าบ้าน นางบุญปลุก ทองคำสุข ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 172 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลเสาช้าง	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 172 เมตร	323,400					←	→									ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
16	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางบุญช่วย บรรทัดเที่ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถนนผิวทางลาดยาง เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร	326,700			←	→											ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางทวย มีบุญยะกิจ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลเสาช้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114 เมตร	359,700							←	→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายสำรวย คำสุทธิ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร	171,600.00							←	→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณข้างบ้านนายนิยม พรหมมี ถึงบริเวณข้าง บ้านนายสุบิน ถือสัตย์เที่ยง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลเสาช้าง	ก่อสร้างถนนฯ จำนวน ๑ แห่ง	343,000.00							←	→							ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
20	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถนนผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณข้างบ้านนายปัญญา คุ้มสมบัติ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 73 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาช้าง	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถนนผิวทางลาดยาง เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 73 เมตร	309,900.00			←	→											ระหว่างดำเนินการ	-
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาช้าง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาช้าง	499,926.28			←	→											ดำเนินการแล้ว	499,926.28

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ								
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569														
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
22	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมเชื่อมกันดิน (ทางเข้า อบต.) หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง (แผนดำเนินงานที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2567)	ก่อสร้างถนนฯ จำนวน 1 แห่ง	1,500,000.00															←	→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
23	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธงแผนดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2568)	ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง จำนวน 1 อาคาร	2,000,000.00															←	→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
24	โครงการก่อสร้างเสาชธงองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง (แผนดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2568)	ก่อสร้างเสาชธง จำนวน 1 แห่ง	260,000.00															←	→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
25	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน	8,984,400.00	←	→															ดำเนินการแล้ว	4,884,200.00
26	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,044,800.00	←	→															ดำเนินการแล้ว	1,083,600.00
27	โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)	เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	10,000.00	←	→															ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
28	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	6,000.00	←	→															ดำเนินการแล้ว	3,500.00

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569											รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ							
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
29	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการสมาชิก อบต.และผู้บริหาร	300,000.00	←													ดำเนินการแล้ว	178,042.90
30	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	30,000.00	←													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
31	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การดำเนินการกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	40,000.00														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
32	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษี	250,000.00														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
33	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสุตรทบทวน	จัดโครงการฝึกอบรมฯหลักสุตรทบทวนจำนวน 1 ครั้ง	120,000.00	←													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
34	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย	95,000.00	←													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
35	โครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสุตรทบทวน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสุตรทบทวน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. ฯลฯ	200,000.00														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569											รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ								
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
36	โครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกันสารณะภัยให้ ความรู้แก่ประชาชน	เพื่อส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน สารณะภัยแก่ประชาชน	15,000.00														←————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
37	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ ทางอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	10,000.00	←													————→	ดำเนินการแล้ว	432.00
38	โครงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ประชาชนด้านงานการแพทย์ฉุกเฉิน	5,000.00	←													————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
39	โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอบต.เสาช้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ	50,000.00														←————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
40	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า/ทำหมัน ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรฯ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น จัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ในการทำหมัน	200,000.00														←————→	ดำเนินการแล้ว	125,920.00
41	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	10,000.00														←————→	ดำเนินการแล้ว	5,652.00
42	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ กิจกรรมบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	20,000.00														←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
43	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีและครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรม เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี การส่งเสริมการเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงฯ	30,000.00	←														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
44	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมเช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ยกระดับ คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสฯ	50,000.00	←														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
45	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ	260,000.00								←							ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
46	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน	20,000.00								←							ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
47	โครงการรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม งานปกป้องสถาบันฯลฯ	20,000.00	←														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569											รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ								
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
48	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ บางปะหัน	20,000.00	←														ดำเนินการแล้ว	20,000.00
49	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษารวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	302,425.00	←														ดำเนินการแล้ว	290,598.00
50	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียนในเขต ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดเสาชธง 2.โรงเรียนวัดทางกลาง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเสาชธงและโรงเรียนวัดทางกลาง	570,000.00	←														ดำเนินการแล้ว	174,113.70
51	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต.เสาชธง	1,009,800.00		↔											↔		ดำเนินการแล้ว	414,400.00
52	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ	จัดทำโครงการส่งเสริม หรือสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน ฯลฯ	50,000.00					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
53	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	10,000.00					←										ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
54	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,000.00	←														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
55	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืช	10,000.00				←											ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
56	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีทักษะ มีประสบการณ์มากขึ้น	80,000.00				↔											ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
57	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อดำเนินการจัดงานเพื่อส่งเสริมจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00		↔													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
58	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	8,000.00													↔		ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
59	โครงการจัดงานสงกรานต์	เพื่อดำเนินการจัดงานเพื่อส่งเสริมจัดงานประเพณีสงกรานต์	90,000.00								↔							ดำเนินการแล้ว	84977.50
60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานท่องเที่ยวภายในเขต อบต.เสาชธง	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ อบต.เสาชธง	5,000.00	←														ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
61	อุดหนุนส่วนราชการ	ตามโครงการจัดงานลอยกระทงอยุธยา มรดกโลก และงานกาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	40,000.00	←	↔													ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งานประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569

ผลความหน้า รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				พ.ศ.2568			พ.ศ.2569											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
62	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและจนท.รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง	62,000.00	←	→												ดำเนินการแล้ว	42,240.00
63	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	80,000.00				←	→									ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
64	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.เสาช้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาช้าง	เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.เสาช้าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาช้าง	250,000.00				←	→									ยังไม่ได้ดำเนินการ	-